

### 草加商工会議所会館建替えスケジュール

スケジュール アクション	令和4年度												令和5年度												令和6年度												令和7年度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
会館建替え推進協議会	協議会委員会(年度内4回程度) ※仮事務所とする施設の無償提供について 草加市へ要望(遅くも6月迄に完了)												協議会委員会(年度内3回程度)												協議会委員会(年度内3回程度)												解散											
同(部会)	各部会を設置し、委員会 をサポート												適宜開催												適宜開催																							
資金調達関連													1月 3月																																			
移転(会議所→仮事務所)													移転準備												移転																							
解体工事	選 工 事 業 者 作 業 者												工 事 業 者 選 定 完 了												解体工事(約半年)																							
建替え工事																									建替え工事(約9ヶ月)																							
移転(仮事務所→新会館)																									移転準備												移転											
落成式																									落成式準備 (12月~2月)												落成式											
仮事務所での業務													12月												3月																							
新会館での業務開始																																					第13期											